Owner / المالك : وزارة الداخلية وكالة التخطيط والتطوير الامني	CONSULTANT / الاستشاري : اركين للاستشارات الهندسية ARCHEN	CONTRACTOR / المقاول : EL SEIF ENGINEERING CONTRACTING Co. Ltd P.O. Box 2774, Riyadh 11461 Kingdom of Saudi Arabia.

PROJECT NO / رقم المشروع	P135	PROJECT NAME اسم المشروع	South Border Housing Project	
Work Package / حزمة الأعمال	Najran		Area	Najran
Location / الموقع	S12/S16, S13 & S14		Discipline	Civil

MATERIAL SUBMITTAL / تقديم مواد

Ref. No / رقم المرجع	NJ-MR-C-MN-001.1			Rev. No.	00
Sub. To / التقديم الى	ARCHEN	Date / التاريخ	02/11/2016	Contract No / رقم العقد	1/53/173

Material Description (One Item only per each form) / (مادة واحدة لكل نموذج) وصف المواد

Reinforcement Steel Bar

☒ As Specification / حسب المواصفات

☐ Alternative / بديل

Drawing Ref / مرجع المخطط	--	B.O.Q Ref No / المرجع في جدول التعيات	--
Specification Ref / مرجع المواصفات	3200	Standards, BS, DIN / المعايير	--

(Enclose all of the technical data for clarifying the description and certification tests and samples and other sites)

RECEIVED 08 NOV 2016 11:00 AM

MANUFACTURER / SUPPLIER / المصنع / المورد

Company Name / اسم الشركة : Watania Steel	Local Manufactured / مصنع محلي : YES .....
	C.C.A.S.G Manufactured مصنع خليجي : N/A .....
	Production Period / مدة الانتاج : N/A .....
Address / العنوان :	Delivery Ex-Works / تسليم الاعمال السابقة : N/A .....
	Total Delivery Time / مجموع الوقت للتسليم : N/A .....
Local Agent / الوكيل المحلي : P.O. Box 16202, Riyadh-11464, Tel. 011 265-9494, Fax 011 265-9486	Overland / الشحن البري : N/A .....
	Sea Freight / الشحن البحري : N/A .....
	Total Freight / مجموع مدة الشحن : N/A .....
Programmed Date material required on site: التاريخ المبرمج للمادة لتتواجد بالموقع:	Expected date of arrival on site: التاريخ المتوقع للمادة لتتواجد بالموقع:

Contractor's Authorized Manager توقيع المدير المخول من قبل المقاول	Name / الاسم : Oguzhan Kocabas	Signature / التوقيع :
	Position / الوظيفة : Project Director	Date / التاريخ : 03 NOV 2016

Consultant's Comments / ملاحظات الاستشاري :

(An approval does not relieve the Contractor of his obligations under the Contract and he shall be liable for all acts, defaults and negligence by the Subcontractor) الاعتماد لا يعفي المقاول من التزاماته بموجب العقد وسوف يكون مسؤولاً عن جميع الأعمال والإعدادات الافتراضية والإهمال من جانب المقاول من الباطن

Refer to the attached comments

Status / الحالة	☐ A - APPROVED معتمد	☒ B - APPROVED AS NOTED معتمد بملاحظات	☐ C - REVISE & RESUBMIT اعادة تقديم بملاحظات	☐ D - REJECTED مرفوض

Consultant's Representative ممثل الاستشاري	Consultant Project Manager مدير المشروع من قبل الاستشاري
Name / الاسم : Sivaraj Senniappen	Name / الاسم : Hosam Abdou
SIGNATURE / التوقيع : S. Sivaraj	SIGNATURE / التوقيع :
DATE / التاريخ : 10/11/2016	DATE / التاريخ : 10/11/2016

INCOMING / وارد	OUTGOING / صادر
DATE / التاريخ :	DATE / التاريخ :
SIGNATURE / التوقيع :	SIGNATURE / التوقيع :

Form # 11, Rev-00

Reinforcement Steel Bar – Watania Steel
NJ-MR-C-MN-001.1 Rev. 00

In response to ESEC's submittal Ref. no. NJ-MR-C-MN-001.1 Rev. 00, received on 6th Nov. 2016 pertaining to **Reinforcement Steel Bar – Watania Steel**, please be advised that the submittal has been reviewed and given the **Status "B" Approved as Noted,** with the following comments:

1. The Reinforcement Steel Bars shall be tested by an independent third party laboratory witnessed by the consultant's representative to ensure conformity with ASTM A615M and as per specifications of contract documents (Sec.03300 "Cast-in-place Concrete").
2. High Tensile Rebar shall be accurately bent, cut or formed to the dimensions and configuration shown on Drawings and within the tolerances specified in ACI 315. Reinforcement shall be bent cold using pin sizes in accordance with ACI 318.
3. Compliance statement, safety data sheet, warranty and HSE certificate shall be submitted.
4. ESEC shall ensure that the manufacturer provides commitment regarding consistency of quality and supply during the entire duration of the project.
5. ESEC shall submit Materials Inspection Request (MIR) upon delivery of the material which will be subject to verification and approval by the Engineer prior to use at site.
6. ESEC shall provide an appropriate area at site to store the material and relevant products under suitable conditions, as per manufacturer's instructions and standards.
7. Certificates / Licenses from relevant authorities should be completed (i.e., GOSI and Zakat) and valid throughout the duration of the project. All Certificates / Licenses that are not currently valid (i.e., ISO) have to be immediately renewed.

Note:

As per MOI Letter Ref. 6527 dated 14/07/1437 H, Contractors have to adhere to the following:

- **A. Contractors should submit three (03) Suppliers and Manufactures per each material or equipment, as per Contract Particular Conditions Clause# (07) and Clause # (30) Item [30.2].**
- **B. Local Manufacturers have the priority and shall prevail, as per Contract General Conditions Clause # (12) Item [12.2.1] and Ministerial Decree no. 41559 dated 6/4/1435 H.**
- **C. Contractor not to differently provide installation of material and equipment in the same site.**

Disclaimer: This conditional approval will be subjected to verification for compliance with the above comments and all relevant terms and conditions of the contract. This code 'B' approval does not relieve the contractor of ANY obligation under the contract and is independent of any future review and submitted approved design.

This is for your information and relevant action.

Committee members:

SR / LK, MD, JR, RS, LP

10/11/2016

08